

แผนและความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลปรางค์บรู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ สาย เทศบาล 17 ระยะที่ 1	กองช่าง	1,950,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ สาย หนองแก (แยกบ้านลุงไม้)	กองช่าง	1,850,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ สายหนองแก ระยะที่ 2	กองช่าง	1,800,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำ สายหนองงิ้ว ระยะที่ 3	กองช่าง	1,800,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
5	โครงการก่อสร้างโครงสร้างระบายน้ำหน้า โรงเรียน	กองช่าง	1,990,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมโครงสร้าง ระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 37 แยกซ้าย 1	กองช่าง	1,000,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
7	โครงการก่อสร้างถนน พร้อมโครงสร้าง ระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 4 แยกขวา 7 (ท้ายซอย)	กองช่าง	1,500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
8	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบาย น้ำ สายรัฐบำรุง 33 แยกขวา 1	กองช่าง	350,000	-	-	-	-	350,000	0	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือ คิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 190.00 ตารางเมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ความ ยาวรวม 38.00 เมตร	ดำเนินการแล้ว
9	โครงการก่อสร้างถนน สายหนองแก แยกซ้าย คลองหนองโสน	กองช่าง	1,950,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปรานดิน แยกขวา 2	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	211,000	39,000	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 325.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราดดิน แยกขวา 3	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	408,000	91,000	29 มีค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 625.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราดดิน แยกซ้าย 3	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	184,000	16,000	29 มีค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 16 แยกขวา ซอยขวา 2 (ตรงข้ามโรงเรียนลูกชิ้น)	กองช่าง	390,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่บ้านสวนริมเมือง แยกขวา 2	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายข้างอุตุชะวัน การช่าง (หลังศูนย์มาสด้า)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายเทศบาล 1 แยกขวา 1	กองช่าง	225,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายพลาซงม 10/1 (แยกซ้ายข้างป้าลัยนักรีสปอร์ต)	กองช่าง	350,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 10 ท้ายซอย	กองช่าง	496,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 12 ท้ายซอยแยกขวา	กองช่าง	365,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 16 (แยกขวาม้านางบุญดี)	กองช่าง	340,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายรัฐบำรุง 16 แยกขวาซอยขวา 1 (ตรงข้ามโรงเรียนคู่กัน)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายหนองแก 3	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	499,000	0	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทนมา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 425.00 ตารางเมตร พร้อม ท่อระบายน้ำและบ่อพักความยาวรวม 85.00 เมตร	ดำเนินการแล้ว
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ สายหนองแก 5 (ท้ายซอย)	กองช่าง	300,000	-	-	-	-	300,000	0	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร ทนมาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 206.00 ตาราง เมตร พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ความยาว รวม 59.00 เมตร	ดำเนินการแล้ว
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล ปรางมური	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงแรมพีโอเฮาส์	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดแหลมเจ้าแล้ว	กองช่าง	424,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและกรโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทศบาล 17 แยกขวา 5 (ท้ายซอย)	กองช่าง	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาพะเนียด แยกขวา 3	กองช่าง	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปราณดิน แยกขวา 1	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	134,000	66,000	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร ทบมา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายน้ำ (ตรงข้ามโรงเรียนนันทาลเกล้า)	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลาชยาม 12 (แยกซ้ายกลางซอย)	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงาน/อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลาถายงาม 12 แยกขวา 3 (ข้าง หมู่บ้านพลาถายงาม 1)	กองช่าง	496,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายน้ำ ซอยศาลเจ้า ห้วยขอย	กองช่าง	75,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายน้ำ ซอยศาลเจ้า แยกซ้าย 1 (ท้ายซอย)	กองช่าง	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายน้ำ ซอยศาลเจ้า แยกซ้าย 2	กองช่าง	350,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายน้ำ ซอยศาลเจ้า แยกซ้าย 3	กองช่าง	350,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพลาถายงาม 5 แยกขวา ซอยขวา 1 (ข้าง โกดัง อ.วัดนาทิจ)	กองช่าง	300,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงาน/อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลายงม 5 แยกขวา ขอยชัย 2/ตรง ข้างโกดัง อ.วัฒนากิจ)	กองช่าง	455,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 16 แยกซ้าย ท้ายซอย	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 18 แยกขวา 3 (โรงงานพอร์นิ เจอร์ท้ายซอย)	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 18 แยกขวา 6 (แยกไปบ้าน สวนริมเมือง)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 18 แยกซ้าย 3 (ตรงข้าม บ้านผู้ช่วยเอก)	กองช่าง	150,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 29 แยกซ้าย 1 (หลังโรงเรียน)	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรัฐบำรุง 29 แยกซ้าย 2 (หลังโรงเรียน)	กองช่าง	150,000	-	-	-	-	150,000	0	29 มี.ค. 67	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร	ดำเนินการแล้ว
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายัดเขาน้อยล่าง กลางซอย แยกขวา	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก 13 แยกซ้าย 1	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแก 15 (ตรงข้ามร้านเงินเบี้ย)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงาน/อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแอก 20 (ข้างร้านเจ้เป๊ว)	กองช่าง	440,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแอก 24 (ตรงข้ามโกดัง)	กองช่าง	300,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยิงหมี 6 แยกขวา (ท้ายซอย)	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองยิงหมี 8 แยกซ้าย 1	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
52	โครงการก่อสร้างถนนสายปลายน้ำ 14/1 ท้ายซอย	กองช่าง	800,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
53	โครงการก่อสร้างถนนสายปลายน้ำ 16/1 ท้ายซอย	กองช่าง	800,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
54	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมโครงสร้าง ระบายน้ำตลาดโบราณบุรี	กองช่าง	1,500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
55	โครงการก่อสร้างถนนพร้อมโครงสร้าง ระบายน้ำตลาดโบราณบุรี (ด้านทิศเหนือ)	กองช่าง	250,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
56	โครงการก่อสร้างถนนสายเทศบาล 17 แยกขวา 2	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
57	โครงการก่อสร้างถนน สายรัฐบำรุงตัดใหม่ 8 แยกซ้าย (ข้างบ้านลุงเรศ)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
58	โครงการก่อสร้างโหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ สายพหลโยธิน 5 ท่าชอยแยกขวา	กองช่าง	497,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคม

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
59	โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบาย น้ำ สายพลายงาม 3	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
60	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองขี้หมี่ 7 ท้ายซอย (ตรงข้าม โรงงาน กระดาษ)	กองช่าง	499,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
61	โครงการปรับปรุงป้ายชอยในเขตเทศบาล ตำบลปราณบุรี	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
62	โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก สายพลายงาม ฝั่งทางทิศใต้	กองช่าง	1,955,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
63	โครงการปรับปรุงไหล่ทางคอนกรีตเสริม เหล็ก สายพลายงาม ฝั่งทางทิศเหนือ	กองช่าง	1,940,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.1 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคมนาคมได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
64	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาถนนในเขตเทศบาลตำบลปรางค์บุรี	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองยิงหมี 6 แยกขวาท้ายซอย	กองช่าง	200,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
66	โครงการปรับปรุงพร้อมโครงการระบายน้ำสายรัฐบำรุงตัดใหม่ ๘	กองช่าง	4,090,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		42,665,000	-	-	-	-	2,236,000	40,429,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการอุดหนุนกิจการประปา	กองช่าง	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการอุดหนุนกิจการไฟฟ้า	กองช่าง	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		200,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่
 กลุ่ม/แนวทาง 1.2 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเทศบาล ตำบลปราณบุรี	กองช่าง	500,000	-	-	-	-	306,000	194,000	29 พ.ย.67	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บำรุงรักษา และขยายเขตไฟฟ้า จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
	รวม		500,000	-	-	-	-	306,000	194,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.3 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและเกิดความสวยงาม

แผนงานและชุมชน งานส่วนสาธารณะ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษา สวนเกาะกลาง/สวนสาธารณะ และสวน สุขภาพ	กองช่าง	50,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		50,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.4 พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการกำจัดขยะในพื้นที่ (ผักตบชวา สาหร่าย ฯลฯ)	กองช่าง	50,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		50,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมืองน่าอยู่

กลยุทธ์/แนวทาง 1.4 พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

แผนงานและกลุ่มงาน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการบำรุงรักษาศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล แบบครบวงจรจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	กองช่างสุขาภิบาล	20,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		20,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ป็นเมืองน่าอยู่
 กลยุทธ์/แนวทาง 1.4พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 แผนงานคณะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการบำรุงรักษาระบบรวบรวมและ บำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ตาม แนวทางพระราชดำริ	กองช่างสุขาภิบาล	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		100,000	-	-	-	-	-	-			
	รวมทั้งหมด		43,585,000	-	-	-	-	2,542,000	41,043,000			

แผนและความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน

ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลปรางค์บุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทาง 2.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอปรางค์บุรี จังหวัดปทุมธานี	กองสวัสดิการสังคม	35,000	-	-	-	35,000		0	3 พย. 66	จำนวน 1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลปรางค์บุรี	กองสวัสดิการสังคม	72,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	420,000	-	-	-	95,100	100,100	224,800	26 มี.ค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	รวม		527,000	-	-	-	130,100	100,100	296,800			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 2.2 สนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสวัสดิการสังคมแก่ชุมชน

แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนการจัดเวทีประชุมใน เขตเทศบาลฯ	กองสวัสดิการ สังคม	60,000	-	-	-	-	22,192	37,808	29 มี.ค.67	จัดกิจกรรมการประชุม ในชุมชน 14 ชุมชน	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทย เข้มแข็ง (พาลูกหลานเข้าวัด)	กองสวัสดิการ สังคม	60,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		120,000	-	-	-	-	22,192	97,808			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทาง 2.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการวันสตรี	กองสวัสดิการ สังคม	60,000	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการอบรมและทัศนศึกษาของ กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตเทศบาล	กองสวัสดิการ สังคม	500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาความ เข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน (ครอบครัวตัวอย่าง)	กองสวัสดิการ สังคม	20,000	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ	กองสวัสดิการ สังคม	20,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
	รวม		600,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน

กลยุทธ์/แนวทาง 2.4 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการคุ้มครองเด็กและเยาวชนและการให้การศึกษาสำหรับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ ประสบปัญหา	กองสวัสดิการ สังคม	10,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการข่าวสารห่วงใย	กองสวัสดิการ สังคม	5,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
3	โครงการรับขวัญเด็กแรกเกิด	กองสวัสดิการ สังคม	100,000	-	-	-	15,000	8,000	77,000	25มีค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
		รวม	115,000	-	-	-	15,000	8,000	84,000			
		รวมทั้งหมด	1,362,000	-	-	-	145,100	130,292	1,086,608			

แผนและความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลปราณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ
กลยุทธ์/แนวทาง 3.1 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย
แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริการ สถานศึกษา	กองการศึกษา	9,266,240	-	-	-	3,071,419	1,082,560	5,112,261	22 มค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านตำหรุ (จึงประชางคงราษฎร์)	กองการศึกษา	1,672,000	-	-	-	341,000	342,100	988,900	22 มค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อนุบาลปราณบุรี (บ้านแม่เฒ่า)	กองการศึกษา	4,180,000	-	-	-	976,800	972,400	2,230,800	24 มค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	อุดหนุนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการ ใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน	กองการศึกษา	30,000	-	-	-	30,000	-	0	7 พย. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
5	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	4,569,000	-	-	-	322,824.06	832,938.99	3,413,237	5 มีค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทาง 3.1 จัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพทั้ง

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
6	โครงการมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและนักเรียนดีเด่น	กองการศึกษา	50,000	-	-	-	-	35,750	14,250	28 มีค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
7	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคกลาง) กลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 5 และส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ	กองการศึกษา	100,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		19,867,240	-	-	-	4,742,043.06	3,265,748.99	11,859,447.95			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทาง 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการออกกอล์ฟกิง

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรมศูนย์ เยาวชนเทศบาลตำบลปรางค์บุรี	กองการศึกษา	100,000	-	-	-	91,499	-	8,501	26 ธ.ค. 66	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท. ปรางค์บุรี - สามร้อยยอด	กองการศึกษา	500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ ดำเนินการ
	รวม		600,000	-	-	-	91,499	-	508,501			

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาคีรี

กลยุทธ์/แนวทางการ ๓.๓ อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนารักษามรดกวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนารักษามรดกวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวมงบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงานจริง2	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการประเพณีลอยกระทง	กองการศึกษา	500,000	200,000		700,000	567,220	-	132,780	13ธค.66	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการวันขึ้นปีใหม่	กองการศึกษา	850,000	-	200,000	650,000	473,720	12,526	163,754	8 มค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
3	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	450,000	-	-	-	100,000	330,844	19,156	17 มค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
4	โครงการจัดกิจกรรมหัตถกรรมเมืองสามอำเภอ	กองการศึกษา	10,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
5	โครงการหล่อและถวายเทียนพรรษา	กองการศึกษา	300,000	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการประเพณีสงกรานต์	กองการศึกษา	250,000	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ

กลยุทธ์/แนวทาง 3.3 อนุรักษ์สืบสานศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนารักษามรดกและวัฒนธรรม งานศาสนารักษามรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
7	โครงการฝึกอบรมครู	กองการศึกษา	80,000	-	-	-	73,400	-	6,600	1 พ.ย. 66	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
8	โครงการอุดหนุนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดปราณบุรี)	กองการศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอุดหนุนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดเขาน้อย (บม))	กองการศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โครงการอุดหนุนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (วัดแหลมเจ้าตัว)	กองการศึกษา	20,000	-	-	-	-	-	-	พ.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	กองการศึกษา	10,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	รวม		2,510,000	200,000	200,000	2,310,119	1,214,340	343,370	752,409			
	รวมทั้งหมด		22,977,240	200,000	200,000	22,777,359	6,047,882	3,609,119	13,120,358			

แผนและความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลปรางค์บรู

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
กลยุทธ์/แนวทาง 4.2 ระบบบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดหายาและเวชภัณฑ์สำหรับ ศูนย์บริการสาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	200,000	-	-	-	-	55,898	144,102	6 กพ. 67	จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 1 ปี	ดำเนินการแล้ว
2	อุดหนุนชุมชนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	280,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		480,000	-	-	-	-	55,898	424,102			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

กลยุทธ์/แนวทาง 4.3 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านสาธารณสุข และสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ค่าเงินงาน จริง1	ค่าเงินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ใช้ ประสานพลังแผ่นดิน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	-	-	-	-	ก..ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
2	เงินอุดหนุนสำหรับโครงการดำเนินงาน ชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพ ติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานีตำรวจภูธรปรางบุรี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	-	-	-	-	ก..ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
3	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนยัคัด กรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ยาเสพติด)	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	259,800	-	-	-	-	-	-	ก..ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		319,800	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒหน้าที่ 4 ด้านสาธารณสุข ถึงแวดล้อมและสุขภาพ
กลยุทธ์/แนวทาง 4.3 สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	อุดหนุนโครงการอบรมและทัศนศึกษา ดูงาน อสม.	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	400,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		400,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
 กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๔ ส่งเสริมการสร้างสุขภาพและสภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
 แผนงานเฉพาะและชุมชน งานก้ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	30,000	-	-	-	-	-	-	ก..ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		30,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านสาธารณสุข ถึงแวดล้อมและสุขภาพ
กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๖ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รรับการป้องกันและควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	15,000	-	-	-	14,495	505	27 พย. 66	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ น้ำโดยแมลง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	170,000	-	-	-	-	-	ก.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สัตว์เคี้ยว) ภายใต้โครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	147,330	-	-	-	146,980	350	27 มีค. 67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ดำเนินการแล้ว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

กลยุทธ์/แนวทาง 4.6 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการป้องกันและควบคุมโรค

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการดำเนินงาน
4	อุดหนุนโครงการผ่าตัดทำหมัน เพื่อลด ปริมาณสุนัขไม่มีเจ้าของในเขต เทศบาลฯ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศสดาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	60,000	-	-	-	-	-	-	มิย.67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
5	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศสดาจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	29,470	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		421,800	-	-	-	14,495	146,980	260,325			
	รวมทั้ง		1,651,600	-	-	-	14,495	202,878	1,434,227			

แผนและความก้าวหน้าในแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
ไตรมาสที่ 1 และไตรมาส 2 (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) เทศบาลตำบลปราณบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทาง 5.1 พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/ ผู้ช่วยผู้บริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล	500,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
2	โครงการรณรงค์เทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000	-	-	-	-	-	-	ก.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
3	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		530,000	-	-	-	-	-	-			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทาง 5.1 พัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลให้ทั่วถึงและเป็นธรรม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อนำมาใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	กองคลัง	20,000	-	-	-	-	7,630	12,370	10 มค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	รวม		20,000	-	-	-	-	7,630	12,370			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์/แนวทาง 5.3พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแบบบูรณาการระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และยึดหลักการตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี
 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ	กอง	20,000	-	-	-	-	15,953	10 พย. 66	มีการประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	รวม		20,000	-	-	-	-	15,953			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทาง 5.4 พัฒนาส่งเสริมความเข้าใจในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน อัคคีภัย และอพยพหนีไฟสำนักงาน เทศบาลตำบลปรางค์บุรี	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	15,000	-	-	-	-	-	-	มี.ย.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ครั้ง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	งานป้องกันฯ สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	-	-	1,380	18,620	3 ม.ค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	รวม		35,000	-	-	-	-	1,380	33,620			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์/แนวทาง 5.7 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาธิปไตยและประ

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ งานพิธี การ ทางศาสนาและงานพิธีสำคัญ ต่าง ๆ ของเทศบาล	สำนัก ปลัดเทศบาล	1,000,000	-	-	-	2,000	1,000	997,000	20 มี.ค.67	จัดกิจกรรม จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
๒	โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	สำนัก ปลัดเทศบาล	10,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		1,010,000	-	-	-	2,000	1,000	1,007,000			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว
 กลยุทธ์/แนวทาง 5.9 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
 แผนงานบริหารทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
1	โครงการจัดทำรายงานกิจการประจำปี ของเทศบาลตำบลปรางบุรี	กยง	100,000	-	-	-	-	-	-	ส.ค. 67	-	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
2	โครงการจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์	กยง	700,000	-	-	-	169,200	169,200	361,600	24 มี.ค 67	จัดทำวารสาร จำนวน 1 ปี	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน
	รวม		800,000	-	-	-	169,200	169,200	461,600			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 ด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว
กลยุทธ์/แนวทาง 5.9 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	รวม งบประมาณ	ดำเนินงานจริง1	ดำเนินงาน จริง2	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผลผลิตของโครงการ	ผลการ ดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมและขยาย เขตรบบเบี่ยงตามสาย	กยง	150,000	-	-	-	-	-	-	ก.ย. 67		ยังไม่ได้ ดำเนินงาน
	รวม		150,000	-	-	-	-	-	-			
	รวมทั้งหมด		2,565,000	-	-	-	175,247	179,210	2,210,543			